CPVC消防水系統滅火設備用配管及管配件得否埋設於混凝土牆壁或樓板執法疑義研商會議紀錄

壹、時間：109年8月6日（星期四）上午11時30分

貳、地點：大坪林聯合開發大樓3樓首長決策室

參、主席：江副署長清人　　紀錄：陳德松

肆、出席人員：詳如簽到表

伍、主席致詞：略

陸、業務單位報告：略

柒、決議：經討論各地方消防機關目前執行消防安全設備圖說審查與竣工查驗尚無核准自動撒水設備等水系統自動滅火設備之配管及管配件埋設於樓板之暗管施作方式，基於檢測維修困難及室內裝修或變更隔間修改配管恐須鑿開樓板致有結構安全之虞，爰參照內政部84年4月20日(84)台內消字第8474554號書函及內政部84年4月8日消防技術審議委員會第27次會議決議，自動撒水設備等水系統滅火設備之配管，以明管設置方式施作為宜。

捌、散會。